REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRTALJ
Općinski načelnik

Klasa: 400-05/17-01/03
Urbroj: 2105-02/17-01-1
Oprtalj, 28. veljače 2017. godine

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 , 153/13, 147/14, 36/15) i članka 34. Statuta Općine Oprtalj (Službeni novine Općine Općine broj 03/09), Općinski načelnik dana 28. veljače 2017. godine podnosi

I Z V J E Š Ć E O I Z V R Š E NJ U
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Općinsko vijeće Općine Oprtalj je na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donijelo ***Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu***, na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donijete su ***I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu***.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture donesen je na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 , 153/13, 147/14, 36/15), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.

Sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima financiranja.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Ovim programom određuje se izgradnja i projektiranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Oprtalj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine i to:

- izgradnja nerazvrstanih cesta,
- izgradnja javne rasvjete,
- investicijsko održavanje općinskih objekata,
- izgradnja komunalne infrastrukture i slične djelatnosti.

***Tablica broj 1**: Prikaz izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Oprtalj za 2016. godinu*

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OPRTALJ
Jedinstveni upravni odjel

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE OPRTALJ ZA 2016. GODINU

Račun/ Pozicija		Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
RAZDJEL 002		**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**259.000,00**	**303.482,86**	**117,17%**
GLAVA 00201		**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**259.000,00**	**303.482,86**	**117,17%**
Program 2007		**IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**259.000,00**	**303.482,86**	**117,17%**
Akt. K100701 Izv. 4		**REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA IZ IPARD PROGRAMA - MJERA 7** Funkcija: 0451 Cestovni promet	**52.000,00**	**51.300,00**	**98,65%**
	Izvor: 04	**Prihodi za posebne namjene**	**52.000,00**	**51.300,00**	**98,65%**
32379	472	Ostale intelektualne usluge CESTA FAKINI - GOLUBIĆI - COTIĆI - BENCANI - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	52.000,00	51.300,00	98,65%
Akt. K100702 Izv. 5		**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	**8.000,00**	**58.483,75**	**731,05%**
	Izvor: 05	**Pomoći**	**8.000,00**	**58.483,75**	**731,05%**
42144	135	Energetski i komunikacijski vodovi IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	8.000,00	58.483,75	731,05%
Akt. K100706 Izv. 7		**POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI** Funkcija: 0451 Cestovni promet	**134.000,00**	**129.542,50**	**96,67%**
	Izvor: 07	**Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig**	**134.000,00**	**129.542,50**	**96,67%**
42131	335	Ceste KAVI	34.000,00	33.700,00	99,12%
42147	454	Javna rasvjeta KAVI	100.000,00	95.842,50	95,84%
Akt. K102051 Izv. 4		**REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** Funkcija: 0451 Cestovni promet	**65.000,00**	**64.156,61**	**98,70%**
	Izvor: 04	**Prihodi za posebne namjene**	**65.000,00**	**64.156,61**	**98,70%**
38612	441	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru CESTE ČEPIĆ	65.000,00	64.156,61	98,70%
UKUPNO			**259.000,00**	**303.482,86**	**117,17%**

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu iznose 303.482,86 kn što je 17,17 % više od planiranih sredstava I. Izmjenama i dopunama proračuna.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja, u nastavku daje se usporedni prikaz ulaganja u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu temeljem količinskih i financijskih pokazatelja.

Tablica broj 2: Prikaz izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Oprtalj za 2016. godinu temeljem količinskih i vrijednosnih pokazatelja

REDNI BROJ/ pozicija	NAZIV	OSTVARENJE PLANA U 2016.
1	**REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA IZ IPARD PROGRAMA – MJERA 7**	**51.300,00**
	Geodetski elaborat za dionicu Fakini – odvojak Brušti – Mikolotići – Pašini – Golubići – Bencani – odvojak Respili – odvojak Ravnica	51.300,00
2	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**	**58.483,75**
	Ugovor o priključenju javne rasvjete u naselju Jakusi	7.762,50
	Izgradnja javne rasvjete na području Općine Oprtalj u 2016. godini 4 kom	50.721,25
3	**POTICAJ NA STANOGRADNJU - KAVI**	**129.542,50**
	Izgradnja pristupnog puta za stambenu zonu Kavi: ✓ *Otkop humusa 120 m³* ✓ *Iskop materijala 70 m³* ✓ *Prijevoz iskopanog materijala na deponiju 60 m³* ✓ *Izrada nosivog sloja tampona 36 m³* ✓ *Izrada nosivog sloja jalovina 24 m³*	22.125,00
	Izgradnja pristupnog puta za stambenu zonu Kavi ✓ *Iskop materijala 90 m³* ✓ *Dobava i prijevoz tampona 24 m³* ✓ *Rad stroja 2 h*	11.575,00
	Izvedba javne rasvjete u naselju Kavi 6 kom	95.842,50
4	**REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA**	**64.156,61**
	Zahtjev za doznaku sredstava sukladno Ugovoru o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja lokalne ceste LC 50016 – dionica Čepić	64.156,61
	UKUPNO	**303.482,86**

NAČELNIK :

Aleksander Krt